

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения

г.Сосновый Бор

01.07.2022

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением администрации Сосновоборского городского округа от 27.08.2020 № 255-р «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения», а также пунктом 12 (раздел «Порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения») концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения от 28.07.2020 (далее – Концессионное соглашение), проведены контрольные мероприятия по соблюдению концессионером условий Концессионного соглашения.

Концедент - муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – администрация СГО).

Концессионер- Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (далее – ООО «Водоканал»).

Проверяемый период: 28.07.2020-01.07.2022

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения.

Проверка проводилась по документам и сведениям предоставленным концессионером.

Уполномоченные лица, проводить проверку согласно распоряжения администрации Сосновоборского городского округа от 27.08.2020 № 255-р «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения»:

- | | |
|----------------|---|
| Иванов А.В. | - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу администрации Сосновоборского городского округа |
| Долотова Н.В. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа |
| Михайлова Н.В. | - председатель КУМИ администрации Сосновоборского городского округа |

По итогам контрольных мероприятий по состоянию на 01 июня 2022 года установлено:

1. Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

2. Сбои в работе объектов водоснабжения/водоотведения в связи с эксплуатацией объектов концессионером отсутствуют.


2 В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению выявлено следующее:

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) реализации КС	Срок реализации по КС	Фактическая/планируемая дата начала выполнения мероприятия	Фактическая/планируемая дата окончания выполнения мероприятия	На каком этапе находится реализация мероприятия (проведение конкурса, выполнение работ и т.д.)	Причина отклонения по реализации мероприятий от сроков, указанных в концессионном соглашении/ срок устранения
1.	Модернизации сетей канализации НК от ВК по ул. Высотной до колодца- гашения напора по ул.Ленинской 2 мкр. п 3.1.5	2020 год	04.12.2020/14.10.2020	18.01.2021/13.12.2020	Работы выполнены	Не выявлены
2.	Модернизация сетей канализации НК №2 от ВК- по ул. Высотной, д. 3 до колодца гасителя напора напротив зд. ВНИПИЭТ 2,4 мкр п.3.1.4	2020 год	17.11.2020/14.10.2020	14.04.2021/15.03.2021	Работы выполнены	Не выявлены
3.	Модернизация сетей канализации НК №1 от ВК- по ул. 50 лет Октября до колодца гасителя напора напротив зд. ВНИПИЭТ 2,3,4 мкр. п. 3.1.3	2020 год	17.11.2020/14.10.2020	23.06.2021/15.04.2021	Работы выполнены	Не выявлены
4.	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №1, от ВК-236 до ВК-1 и от ВК-2 до ВК-10 п.3.1.25	2020 год	17.11.2020/21.01.2021	-/15.08.2022	Работы выполнены на 40%. На подрядчика подан судебный иск	До конца 2022 года


5.	Реконструкция КОС, 1-й этап (Реконструкция песколовков, первичных отстойников, контактных резервуаров, разработка РД на реконструкцию КОС) п.4.1	2020 год	12.10.2020/ 12.10.2020	-/ 30.03.2021	Работы по разработке РД выполнены на 40%. Подан судебный иск на подрядчика за неисполнение договора	До конца 2022 года
----	--	----------	---------------------------	---------------	---	--------------------

Представители Концедента

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу администрации Сосновоборского городского округа Глава муниципального образования

 /А.В.Иванов/

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа

 /Н.В.Долотова/

Концессионер

Директор ООО Водоканал

 /К.А.Подселихин/