

АКТ № 6/2026

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения, водоотведения

г. Сосновый Бор

30.04.2026

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением администрации Сосновоборского городского округа от 27.08.2020 № 255-р «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения», а также разделом 12 «Порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения от 28.07.2020 (далее – Концессионное соглашение), проведены контрольные мероприятия по соблюдению концессионером условий Концессионного соглашения.

Концедент – муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – администрация СГО).

Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «ВОДОКАНАЛ»).

Проверяемый период – 01.01.2025 – 31.12.2025.

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения.

Проверка проводилась по документам и сведениям предоставленным Концессионером (вх. № 01-14-6595/26-0-0 от 30.04.2026г.).

Лица, уполномоченные проводить проверку согласно распоряжения администрации Сосновоборского городского округа от 27.08.2020 № 255-р «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению в отношении отдельных объектах водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения»:

Иванов Александр Валерьевич – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу администрации Сосновоборского городского округа;

Михайлова Наталья Викторовна – председатель КУМИ администрации Сосновоборского городского округа;

Долотова Наталья Васильевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа.


По итогам контрольных мероприятий на 30.04.2026 года установлено:


- Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.
- Сбои в работе объектов водоснабжения/водоотведения в связи с эксплуатацией объектов Концессионером отсутствуют.
- В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению выявлено следующее:


№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) реализации концессионного соглашения	Планируемый срок выполнения мероприятия по концессионному соглашению	Фактический срок реализации по концессионному соглашению	Причины неисполнения концессионного соглашения
1.	Модернизация сетей водоснабжения	2025 год	2025 год	Мероприятия, предусмотренные на 2025 год,

	Водопровод от ВК-1 через ВК-12, ВК-11 до ВК-17 от Молодежной д. 78 до Молодежной д. 60, п.3.1.16			выполнены в срок в полном объеме, в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением № 3 от 19.12.2025г.
2.	Реконструкция КОС, 1-й этап (насосная станция перекачки № 5, станция перекачки (иловая насосная станция), песколовки радиальные, разработка проектной документации на реконструкцию КОС), п. 4.1	2025 год	2025 год	Мероприятия, предусмотренные на 2025 год, выполнены в срок в полном объеме, в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением № 3 от 19.12.2025г.


Представители Концедента:

Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному комплексу
 /А. В. Иванов/

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
 /Н. В. Михайлова/

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
 /Н. В. Долотова/

Концессионер:

Генеральный директор
ООО «ВОДОКАНАЛ»
 /К. А. Подселихин/